

# Piikkiön uuden seurakuntakeskuksen rakennushankkeen tilannekatsaus 4.2024

322/03.03.01.00/2022

Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto 11.04.2024 § 18

Esittelijä	Kirkkoherra Risto Rätty
Esittely	<p>Rakennustoimikunta on kokoontunut seurakuntaneuvoston kokousvälillä kaksi kertaa 29.2. ja 15.3.</p> <p>Hanke on kilpailutettu jaettuna urakkana, ja urakkatarjousten mukaiset selonottoneuvottelut on käyty.</p> <p>Johtuen museoviraston ehdollisesta lausunnosta 19.1. sekä Kaarinan kaupungin kaavoituksen ehdollisesta lausunnosta 14.3. sekä rakennusluvan puuttumisesta – hanketta ei voitu esitellä aiemman aikataulun mukaisesti päätettäväksi yhteisessä kirkkoneuvostossa 26.3. Hanke pyritään esittelemään yhteiselle kirkkoneuvostolle 18.4. Näin ollen yhteisen kirkkovaltuuston päätös asiasta siirtyy vastaavasti 24.4. kokouksesta kesäkuun kokoukseen 19.6.</p>
Esitys	Seurakuntaneuvosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Käsittely	Seurakuntaneuvosto käy lähetekeskustelun rakennushankkeen etenemisestä.
Päätös	Merkitään tiedoksi.